

三、 分项报价表

编号: HW2024110403

供应商名称: 上海瑞冬电子工程有限公司

| | 序号 | 名称 | 制造商 | 型号和规格 | 单位 | 数量 | 单价 (元) | 合价 (元) |
|----|----|-------------|----------|--------------------------------------------------------------------|----|----|------------|-------------|
| 货物 | 1 | 模块化 UPS 主机 | 维谛技术有限公司 | APM160: 总功率 120kVA/120KW, 三相四线制, 380V, 满配 (含主路输入, 旁路输入, 输出和维修旁路开关) | 台 | 2 | ¥69,700.00 | ¥139,400.00 |
| | 2 | 功率模块 | 维谛技术有限公司 | PM40B: 单个功率模块 40kVA/40KW, 输出功率因数为 1 | 个 | 6 | ¥39,940.00 | ¥239,640.00 |
| | 3 | 通讯卡 | 维谛技术有限公司 | SIC: RJ45 接口, 提供 SNMP 代理功能和 Web 管理功能 | 个 | 2 | ¥1,600.00 | ¥3,200.00 |
| | 4 | 电池保护模块 | 维谛技术有限公司 | BCB BOX: 断路器分闸控制 | 个 | 2 | ¥19,450.00 | ¥38,900.00 |
| | 5 | 铅酸蓄电池 | 维谛技术有限公司 | 12V100AH: 阀控式密封铅酸蓄电池, 12V 单体 UPS 专用电池 | 个 | 64 | ¥1,330.00 | ¥85,120.00 |
| | 6 | UPS 电池箱或电池架 | 国产 | 定制, 配套电池数量 | 个 | 2 | ¥3,500.00 | ¥7,000.00 |

| | | | | | | | |
|----|-------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---|---|------------|------------|
| 7 | 电池开关箱 | 国产 | 定制, 配套电池组数 | 个 | 2 | ¥30,000.00 | ¥60,000.00 |
| 8 | 配电开关 | 施耐德电气(中国)有限公司 | 最大额定电流 250A, 多档位可调, 极数 3P, 固定安装, 热磁脱扣 3 个; 最大额定电流 160A, 多档位可调, 极数 3P, 固定安装, 热磁脱扣 4 个 | 项 | 1 | ¥3,000.00 | ¥3,000.00 |
| 9 | 机房用电力电缆 | 上海起帆电缆股份有限公司 | ZA-YJV-4x95+1x50mm, 24 米 | 根 | 2 | ¥7,200.00 | ¥14,400.00 |
| 10 | 信号线缆 | 国产 | 超五类屏蔽网线, 100 米 | 根 | 2 | ¥400.00 | ¥800.00 |
| 11 | UPS 机房用电力电缆 | 上海起帆电缆股份有限公司 | ZA-YJV-4x35+1x16mm, 30 米 | 根 | 2 | ¥2,400.00 | ¥4,800.00 |
| 12 | UPS 及电池承重支架 | 国产 | 定制, 8 号槽钢 | 套 | 2 | ¥950.00 | ¥1,900.00 |
| 13 | 动环接入 | 国产 | 定制, UPS 数据接入园区动环管理平台 | 项 | 2 | ¥19,500.00 | ¥39,000.00 |
| 14 | 拆除 | 国产 | 定制, 原有设备拆除并搬运到招标人指定位置 | 项 | 1 | ¥10,000.00 | ¥10,000.00 |
| 15 | 安装 | 国产 | 定制, 设备安装、调试 | 项 | 1 | ¥11,000.00 | ¥11,000.00 |

